

Protokół nr 13/2026

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ożarówice z dnia 09 i 21 kwietnia 2026r.

Ad. 1

W dniu 09 kwietnia 2026r. o godz. 15.00 w sali nr 17 Urzędu Gminy Ożarówice rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ożarówice.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Arkadiusz Wyszyński otworzył posiedzenie, przywitał obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu Komisji uczestniczył przedstawiciel Gminy Ożarówice –

która nie była odpowiedzialna za projekt podlegający kontroli, tj. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano Panią Sylwię Cmiel-Drożyńską. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Gnacik przybył na posiedzenie około godz. 16.00 i został poinformowany o dotychczasowym przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosku z dnia 19 stycznia 2026r.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. 2

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem z dnia 19.01.2026r. zarejestrowanym pod numerem kancelaryjnym RKP.2026.00617. Ww. wniosek uchwałą Rady Gminy nr XXII.386.2026 z dnia 12.03.2026r. został przekazany do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia. Przedmiotowy wniosek dotyczy przeprowadzenia postępowania kontrolnego projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”.

Komisja Rewizyjna otrzymała do wglądu nw. dokumenty:

1. Umowę z dnia 27.06.2012r. nr UDA-RPSL.08.02.00-00-093/08-00 zawartą pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 a Beneficjentem, Gminą Ożarowice o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” wraz z aneksami.

2. Umowę nr 38.II.2013 z dnia 21 lutego 2013r. na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. Protokoły odbiorów częściowych robót,
4. Pismo z dnia 04.11.2013r. skierowane do wykonawcy zadania wyrażające zaniepokojenie niskim stanem wykonania robót.
5. Decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2922/FR/2017 z dnia 29.08.2017r. zobowiązująca Beneficjenta, Gminę Ożarowice, realizującego projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” do zwrotu dofinansowania w kwocie 3 643 752,94zł wraz z odsetkami.
6. Pisemną informację Wójta Gminy Ożarowice z dnia 08.04.2026r. w sprawie realizacji inwestycji skierowana do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ożarowice z której wynika, że zwrot dofinansowania wraz z należnymi odsetkami zostanie spłacony do dnia 30.04.2028r. na podstawie Decyzji nr 2750/FR/2025 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.07.2025r. w formie spłat ratalnych. Powyższa Decyzja została wydana na wniosek Wójta Gminy Ożarowice.
7. Pisemną informację Wójta Gminy Ożarowice z dnia 09.04.2026r. będącą uzupełnieniem informacji z dnia 08.04.2026r., w której wskazano, że dokumenty potwierdzające nałożenie kar umownych i ich wyegzekwowanie, ze względu na przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów urzędowych prawdopodobnie uległy wybrakowaniu. Ponadto w piśmie Wójt Gminy Ożarowice wskazał, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę i w zakresie wynikającym z umowy z wykonawcą.

W wyniku zapoznania się z ww. dokumentami, a szczególnie ustaleniami zawartymi w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2922/FR/2017 z dnia 29.08.2017r. zobowiązująca Beneficjenta, Gminę Ożarowice, realizującego projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” Gmina Ożarowice ma do zwrotu dofinansowanie w kwocie 3 643 752,94zł wraz z odsetkami, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości przy wykorzystaniu otrzymanych środków finansowych.

Z uwagi na potrzebę zapoznania się z całym obszernym materiałem dowodowym, a także z dodatkową dokumentacją zawnioskowaną przez Komisję a niezbędną do kompleksowego zaznajomienia się z zebranymi materiałami, które pozwolą następnie zająć merytoryczne stanowisko przez Komisję Rewizyjną w celu realizacji Uchwały Rady Gminy nr XXII.386.2026 z dnia 12. 03.2026r. wyznaczono drugą część posiedzenia Komisji na dzień 21.04.2026r.

W dniu 21.04.2026r. odbyła się druga część posiedzenia Komisji Rewizyjnej, rozpoczętego w dniu 9.04.2026r. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia, określonej na podstawie listy obecności, poinformował członków Komisji o złożeniu w dniu dzisiejszym, przez Pana Mateusza Gnacika, rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Arkadiusz Wyszyński zaproponował Panią Sylwię Cmiel-Drożyńską. Wniosek ten został jednogłośnie przyjęty.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dodatkowymi następującymi dokumentami:

1. Pismem nr IG.7013.1.2013 z dnia 10.12.2013r. Wójta Gminy Ożarówice do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie projektu „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, będącego prośbą o zmianę umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenia realizacji projektu.
2. Pismem nr IG.7013.1.2013 z dnia 11.12.2013r. Wójta Gminy Ożarówice do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie projektu „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, będące prośbą o wydanie opinii w kwestii możliwości zmiany umowy z Wykonawcą w kontekście zgodności tej czynności z zapisami art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Pismem nr RR RKPR.44.372.1.2013.SF z dnia 20.12.2013r. z Urzędu Marszałkowskiego do Wójta Gminy Ożarówice będące odpowiedzią na pismo z dnia 10.12.2013r. w której wskazano, że nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych z uwagi na zapisy par. 3 ust. 4 umowy nr 38.II.2013.
4. Pismem nr RR RKPR.433.257.2.2013.PI z dnia 23.12.2013r. w którym Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraża zgodę na zmiany terminów realizacji projektów, z zastrzeżeniem, że powyższa zgoda nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Wnioski, uwagi i spostrzeżenia.

1. Zgodnie z umową nr 38.II.2013 z dnia 21 lutego 2013r. Wykonawca miał zakończyć roboty budowlane do końca 2013r.
2. W dniu 4.03.2014r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL) przeprowadziła kontrolę doraźną realizacji projektu na miejscu jego trwania, która wykazała nieprawidłowości przy realizacji projektu, sprzeczność faktycznego stanu zaawansowania prac z zapisami w dzienniku budowy.

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach przeprowadził kontrolę w dniu 03.06.2014r., która nie potwierdziła wykonania przedmiotu umowy – do ukończenia pozostawała nawierzchnia na korcie tenisowym i na boisku do siatkówki oraz obsadzenia terenu zielenią.
4. W okresie sierpień – grudzień 2014r. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę realizacji przedmiotowego projektu, wykazując nieprawidłowości. Ewentualne dalsze działania pozostawały w gestii i uprawnieniach CBA.
5. Ustalenia Zarządu Województwa Śląskiego zawarte w Decyzji nr 2922/FR/2017 z dnia 29.08.2017r. wskazują, że cyt.: „Zamawiający (Gmina Ożarówice) na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dwukrotnie odmawiał wprowadzeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisów umożliwiających wydłużenie terminu realizacji kontraktu pomimo sugestii wykonawców, którzy wskazywali na takie okoliczności jak m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność wykonania robót dodatkowych, przedłużające się postępowanie przetargowe, konieczność przeprojektowania zakresu prac”. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wersji obowiązującej na dzień prowadzonego postępowania, Gmina Ożarówice nie miała prawa podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji zadania. Co do zasady można uznać, że Wójt Gminy Ożarówice niewłaściwie oszacował termin zakończenia inwestycji i nie wziął pod uwagę sugestii potencjalnych wykonawców w zakresie niemożliwości realizacji zadania w terminie określonym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Najprawdopodobniej w sytuacji odpowiednich zapisów w SIWZ, do umowy na realizację zadania można byłoby wprowadzić aneks wydłużający realizację zadania, a powyższe umożliwiłoby jej realizację z zachowaniem dofinansowania.
8. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL) rozwiązała umowę o dofinansowanie bez wypowiedzenia na podstawie §20 ust. 2 pkt 4 Umowy „IZ PRO WSL może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent przedstawił IZ RPO WSL w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Umowy”.
9. Komisja nie posiada informacji, czy Wójt Gminy Ożarówice przed przystąpieniem do procedury odwoławczej od Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2922/FR/2017 z dnia 29.08.2017r. w sprawie zwrotu dofinansowania w kwocie 3 643 752,94zł wraz z odsetkami, dokonał analizy postanowień w podobnych sprawach, a jeżeli tak czy wziął ją pod uwagę szacując prawdopodobieństwo pozytywnego dla Gminy rozstrzygnięcia.
10. Przyjęta przez Wójta Gminy Ożarówice procedura odwoławcza doprowadziła do istotnego zwiększenia kwoty zwrotu o narastające przez kilka lat odsetki, tym samym pogłębienie zadłużenia Gminy.
11. Komisja Rewizyjna rekomenduje skierowanie osób odpowiedzialnych w Gminie za zamówienia publiczne na odpowiednie szkolenia, celem podniesienia wiedzy merytorycznej w przedmiotowej materii.

Ad. 4. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

Ad. 5

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.


Protokołowała



Sylwia Cmiel-Drożyńska

Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Gminy Ożarówce

Arkadiusz Wyszyński



Załączniki :

1. Lista obecności z dnia 9 kwietnia 2026.
2. Lista obecności z dnia 21 kwietnia 2026.

