





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ożarówice, dnia 29.05.2018 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU W OKRESIE GWARANCJI

ZADANIE : „ Infrastruktura około-lotniskowa MPL Katowice w Pyzowicach – gospodarka wodno – ściekowa” – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice . Umowa Nr 84/VII/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.

Obecni jak w podpisie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym stwierdzili następujące usterki i wady:

STWIERDZONE USTERKI:

1. Miejscowość Ossy

- ul. Gen. Maczka – przy posesji nr 36 i 41 zapadnięty asfalt wokół studzienek
- ul. Wyzwolenia – przy posesji nr 2 zapadnięty asfalt na dł. 5m
- ul. Mickiewicza – przy posesji nr 3, 5 i 6 zapadnięty asfalt wokół studzienek
- ul. Leśna – przy posesji nr 2c zapadnięty asfalt na dł. 30m (odcinek między studzienkami).

2. Miejscowość Niezdara

- ul. Wodna – zaasfaltowana studzienka na zakręcie przy znaku drogowym,
- ul. Źródlana – zapadnięty asfalt przy studzience na skrzyżowaniu z ul. Kępną.

3. Miejscowość Tapkowice

- ul. Sobieskiego – przy posesji nr 1a spękany asfalt wokół studzienki i zapadlisko na odcinku 50m,
- ul. Zgody – przy posesji nr 19 na zakręcie zapadlisko na dł. 50m,
- ul. Boczna Jana Pawła II na odcinku do przepompowni – nawieziony grunt, zasypiana studzienka, podniesiony teren o ok. 40cm (należy zebrać nadmiar gruntu i utwardzić tak by była przejezdna).

4. Miejscowość. Ożarówice



- ul. Kościuszki – przy posesji nr 52, 53 i 58 zapadnięty asfalt na długości 50m,
- ul. Towarowa – przy posesji nr 7 i 18 zapadnięty asfalt wokół studzienek,
- ul. Tarnogórska – przy posesji nr 23 i 21 zapadnięty asfalt wokół studzienek,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- ul. Stawowa – przy posesji na skrzyżowaniu z ul. Tarnogórką zapadnięty asfalt wokół studzienek,
- ul. Przysieki - posesji nr 5, 7, 9, 8, 10 i 13 zapadnięty asfalt wokół studzienek i zapadlisko na dł. 40m,
- ul. Brzozowa - przed skrzyżowaniem z ul. Podłączną – zapadnięty i połamany asfalt,
- ul. Szczotki – nieuszczelnione pokrywy studzienek kanalizacyjnych (5 szt.)

6. Miejscowość Zendek

- ul. Główna – przy posesji nr 112 zapadnięty asfalt wokół studzienki oraz zapadlisko przy kościele.

7. Miejscowość Pyrzowice

- ul. Piłsudskiego –zapadnięty asfalt wzdłuż przyłączy (5 szt.)
- ul. Wolności – przy posesji nr 11apadnięty asfalt .

USTALENIA:

Zamawiający informuje, że zgodnie z paragrafem 9 umowy jw. Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia usterek.

Ostateczny termin usunięcia usterek objętych niniejszym protokołem:

- w zakresie naprawy nawierzchni drogowych ustala się na dzień 31.07.2018 r. pod rygorem wykonawstwa zastępczego na ryzyko i koszt Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Lista Obecności

Opracowała:

Otrzymują:

1. Konsorcjum: ZRSB Sp. z o.o., ZW „ KRYZA – PLAST ”
2. Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Spółka z. o o – Biuro Inwestora Zastępczego 47-400 Racibórz ul. Lecznicza 7
3. ZGK w Ożarówicach
- 4.a/a